附件2-1：

象湖隧道东延北侧九年一贯制学校项目款项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

强国必先强教，教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。

多年来，党中央、国务院坚持实施科教兴国战略，大力实施人才强国战略，推动教育事业发展改革取得了新的巨大成就。党中央、国务院一直高度重视教育事业的发展，把提高人口素质确定为基本国策。2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲》中强调：“要建设高质量教育体系，推进基本公共教育均等化。巩固义务教育基本均衡成果，完善办学标准，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化；改善乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校条件，巩固义务教育控辍保学成果。”

近几年南昌市在经济与社会快速发展的同时，教育事业也取得了一定的成就，但面对新经济形式下的机遇和挑战，目前区域内教育事业发展还不适应经济社会发展和人民群众接受良好教育的要求，与广大人民群众对优质教育、均衡教育的迫切要求仍有一定的差距。青云谱区位于南昌市区的南部，而其中青云谱区教育设施与发展不配套的问题尤为突出。由于受过去经济发展和财政收入的制约，青云谱区教育设施建设投入略显不足，教育基础设施建设一直滞后。随着青云谱区的发展和人口的增加，近年来青云谱区呈现生源剧增而超负荷运行的状态，原有的中小学能够提供给学生活动的场所非常有限，严重影响着学生的健康成长和全面发展，教学条件亟需改善。

为进一步促进区域内义务教育整体发展，给师生创造一个安全、和谐、文明、向上的适应现代化办学基本要求的社会主义学校，青云谱区教育体育局提出新建象湖隧道东延北侧九年一贯制学校项目，缓解家长对子女接受义务教育的需求与义务教育优质资源短缺的矛盾。改善青云谱区教育公共服务设施配套，改善青云谱区学子的上学环境及教学质量，为他们提供优质的教学环境与资源，缓解青云谱区学校的教学压力，支持青云谱区教育事业的健康持续发展。

2.主要内容及实施情况

象湖隧道东延北侧九年一贯制学校新建项目：本项目为象湖隧道东延北侧九年一贯制学校新建项目，规划班级数为36个

（其中小学24个，初中12个），规划总学位1680个（其中小学1080个，初中600个）。

项目规划总用地面积36633.70平方米，规划总建筑面积34927.83平方米，其中地上建筑面积26160.66平方米，地下建筑面积8767.17平方米。地上建筑面积包括：1#小学教学楼5286.21平方米、2#小学教学楼7661.44平方米、3#初中教学楼5660.84平方米、4#体育馆及食堂4272.22平方米、5#学生活动中心2428.61平方米、6#西大门64.44平方米、7#南大门64.44平方米、架空层722.46平方米；主要建设内容包括建筑、结构、电气、给排水、暖通以及室外附属工程等。

3.资金投入和使用情况

象湖隧道东延北侧九年一贯制学校新建项目到位资金总额2900万元，为一般债券资金，本年度项目计划拨付金额2900万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.缓解青云谱区学校的教学压力。

2.全面贯彻落实党和国家教育方针、政策，加快推进青云谱区义务教育学校标准化建设，满足教育教学要求的需要。

3.象湖隧道东延北侧九年一贯制学校项目款 ，新建一所九年一贯制学校，增加我区学位，提升办学水平，缓解青云谱区学校的教学压力，支持青云谱区教育事业的健康持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：是为了全面、客观地评估该项目、政策或工作的实施效果，以便衡量目标的实现程度、发现问题与不足、提高资源利用效率、促进管理改进、为决策提供支持。

绩效评价对象：象湖隧道东延北侧九年一贯制学校项目款。

绩效评价范围：绩效评价的范围主要包括：决策情况、管理过程、产出情况、效益情况、满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目产出指标、项目效果指标等来对项

目资金的使用进行评价。

3.评价指标体系

项目资金整体运转良好，评价标准如下：

（1）项目投入指标自评综合得分为10分，其中项目立项5分、资金落实5分。

（2）项目过程指标自评综合得分为10分，其中业务管理5分、财务管理5分。

（3）项目产出指标自评综合得分为45分，其中产出数量15分、产出质量10分、产出时效10分、产出成本10分。

（4）项目效果指标自评综合得分为20分，其中经济效益5分、社会效益5分、生态效益5分、可持续影响5分。

（5）项目满意度指标自评综合得分为15分。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备：明确评价目标、范围和方法，制定评价工作计划。

数据收集与整理：运用系统软件等方式收集数据，并对数据进行整理和分析。

指标计算与评分：根据指标体系，计算各项指标的得分，并进行综合评价。

撰写评价报告：根据评价结果，撰写评价报告，提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，该项目支出在绩效目标合理性、预算执行规范性、资金使用效益等方面表现良好，得分为 100 分。本次评价认为，项目支出部门在预算执行和资金使用效益方面取得了显著成效。针对存在的问题和不足，建议单位加强预算管理和监督，确保预算的合理性和规范性。通过持续改进和优化，项目支出部门将能够更好地履行职能，提升资金使用效益和支出效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

成本指标：项目实施成本完成值100%。数量指标：新建学校数1所，增加班级数36个，义务教育普及率100%。质量指标：资金落实率100%。时效指标：资金下达及时率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：提升了我区教育教学水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

服务对象满意度指标：总会有公众不满，会协调。

六、有关建议

提高专项绩效责任意识，增强绩效业务管理能力；资金统筹考虑，做出全年所有计划的总预算，减少预算资金与实际支出的偏离。

七、其他需要说明的问题

八、项目支出绩效评价指标评分表

附件2-2：

项目支出部门评价表

（2025年度）

单位：万元

项目名称		象湖隧道东延北侧九年一贯制学校项目款					
主管部门		区教体局		实施单位	区教体局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0	2900	2900	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2900	2900	—	100%	
	上年结转资金						
	其他资金				—		
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		象湖隧道东延北侧九年一贯制学校项目款，新建一所九年一贯制学校，增加我区学位，提升办学水平。			已完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=2900万元	2900	10	10	
	产出指标	数量指标	新建学校数	=1所	1	10	10	
			增加班级数	=36个	36	10	10	
			义务教育普及率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金落实率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我区教育教学水平	提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	15	15	
总分						100	100	