附件2-1：

城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、青云谱区旧改安置房周边道路排水工程:抓好中央环保督察发现问题整改，事关生态文明建设大局，事关人民群众生活福祉，是检验“两个维护”的重要标尺。全市上下要深入贯彻习近平生态文明思想，扎实抓好中央生态环境保护督查反馈问题整改，深入打好污染防治攻坚战，纵深推进国家生态文明试验区建设，加快推动绿色低碳发展，推进生态环境保护治理体系和治理能力现代化，努力率先打造全面绿色转型发展的先行之地、示范之地。

2、青云谱区旧改安置房周边道路排水工程:是由市政府出资，通过雨污分流改造，让污水、雨水“各行其道”，实现雨水入河、污水进厂，既可提高城市排水能力、有效缓解城市内涝，又能大幅提高污水收集处理效能。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、成本指标：项目年度支出成本控制在3172万元以内。

2、数量指标: 排水工程（雨水管）：8.5km，已完成；排水工程(污水管)：7.5km，已完成。道路工程完成：5.3km,完成面积90452m2

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3、质量指标：年径流总量控制率：70%；内涝防治标准：3年；雨水径流系数：0.85。

4、时效指标：年度建设目标完成率达100%

5、经济效益指标：现场施工完成后，解决了雨污混流的问题，实现了雨污分流。

6社会效益：通过水环境治理，改善辖区水体水质指标得到显著提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

一、绩效评价目的

提升中央预算内补助资金效益

通过评估资金使用规范性、执行效率及目标达成度，确保专项债券或财政拨款资金的高效利用。

衡量项目实施效果

分析工程对排水能力提升、居民生活改善、城市内涝缓解等社会效益的贡献，验证是否达到设计预期。

强化项目管理合规性

检查招投标流程、施工质量、验收程序等是否符合政策法规，规避风险。

（二）、绩效评价对象

项目实体

包括道路及排水管网建设内容(如雨水/污水管道、检查井、

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

泵站等）及附属设施（绿化、照明等）。

资金使用情况

涵盖财政拨款、自筹资金等来源的合规性、到位率及执行率80%。

实施主体

建设单位南昌市青云谱区住房和城乡建设局、施工单位南昌市政建设集团有限公司、监理单位精源国际工程咨询有限公司南昌分公司等责任主体的履职情况。

管理流程

项目立项、设计、施工、验收全流程的规范性。

（三）、绩效评价范围

时间范围

覆盖项目前期准备、施工建设、验收维护全周期，重点评价当前阶段的实施进展情况。

资金范围

包含工程费用、预备费、建设期利息等全部支出，重点关注资金拨付进度与使用合规性。

工程内容

具体涉及道路拓宽、管道敷设、排水系统改造、绿化提升等子项目完成度及质量达标情况。

管理维度

包括风险控制（如施工扰民问题）、环境效益（如减少积

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

水）、居民满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

一、评价原则

科学规范原则

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件，采用定量与定性结合的分析方法，确保技术指标符合行业规范。

绩效导向原则

以资金使用效益为核心，重点关注排水功能提升、防灾能力改善等实际效果。

分类分级原则

根据项目特点细化指标权重（如工程进度、质量、社会效益等），针对不同层级（区级、市级）调整评价标准。

公开透明原则

通过现场调研、公众满意度调查等方式公开评价过程，接受社会监督。

二、评价指标体系

一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策（10分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标（3）	绩效目标合理性（1.5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性（1.5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入（2分）	预算编制科学性（1分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性（1分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程（40分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	组织实施（40发你）	资金使用合规性（20分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性（10分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（10分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

产出（40 分）	产出数量（10 分）	实际完成率（10 分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率（10 分）	项目完成的项目质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或提供的服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设定绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性（10 分）	项目实际实施时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率（10 分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 （10 分）	项目效益（10 分）	实施效益（2 分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
满意度调查		满意度（8 分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

三、评价方法

定性方法

本次采取实地考察、论证评审等方式进行。

公众调查：通过问卷、访谈收集安置居民对排水效果、施工影响的反馈。

定量方法

数据对比：将实际排水能力（如单位时间排水量）与设计目标对比，计算达标率。

成本效益分析：测算每公里管网建设成本与减少内涝损失的经济价值。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

四、评价标准

采用百分制分级评价，参考标准如下:

90-100分 优 资金使用合规，排水能力完全达标，居民满意度≥95%；

80-89分 良 局部施工延期≤10天，质量轻微瑕疵（如局部渗漏）；

60-79分 中 资金拨付延迟超1个月，验收整改项≤3处;

＜60分 差 未通过防洪验收或发生严重质量事故。

（三）绩效评价工作过程。

（一）投入

2024 年度该项目计划到位资金总额 3172 万元，为中央预算拨款，本年度项目计划拨付金额 3172 万元，资金到位支付率 100%。

（二）管理

在项目的实施过程中，我部门严格按照项目立项审批内容，认真组织实施，强化施工组织管理，狠抓工程质量和施工安全，确保项目按期完工并交付使用。同时加强资金使用管理，确保专款专用，杜绝截留挪用建设资金，保证了项目顺利进行。

（三）产出

1. 2025 年度项目计划完工百分比 100%。

2. 强化完善市政基础设施建设，完善公共服务设施。

3. 大力保障重点项目及民生工程项目的顺利实施。

（四）效果

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

1. 社会效益：上述项目解决了辖区内市政基础设施排水功能提升，改善了居住环境。

2. 可持续发展：为居民提供出行安全，营造良好人民群众生活环境及社会氛围。

3. 社会公众满意度：项目实施并投入使用，实现了雨污水分流的目标，保障了居民出行安全维护了社会稳定，得到了社会公众的一致好评，保障对象满意度达 95%以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为 85 分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

2024年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门项目整体支出管理水平得到提升。根据部门项目整体支出绩效评价指标体系该项目2024年度评价得分为96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

指标内容：项目是否符合相关法律法规、政策导向以及地方发展规划；项目计划的合理性和可行性。

评价标准：项目申报资料是否齐全、真实；项目计划是否符合省总体规划及相关规定。

资金落实

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

指标内容：项目建设资金的筹措、分配和使用情况。

评价标准：资金是否及时到位；资金使用是否符合合同约定和相关法律法规。

（二）项目过程情况。

1. 工程完成情况

进度与质量：项目计划进度完成率100%，验收合格且无安全事故，产出指标得满分

规模达标性：需对比设计目标与实际建设量。

2. 配套设施

功能性验收：项目涵盖市政道路、变电所等公建配套，需核查是否满足居民需求。

（三）项目效益情况。

防灾能力提升：分流雨水、防止内涝效果显著，如文昌镇项目建成后彻底解决暴雨引发的宏仁堰渠道积水问题，保障居民安全。

基础设施完善：配套安置房区域的路网和排水系统。

可持续影响

工程寿命：设计使用年限≥10年。

生态效益：雨污分流设计减少水体污染，湘潭项目通过管网改造实现雨水、污水分流排放。

公众满意度

居民反馈：项目满意度达95%以上。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
六、有关建议
七、其他需要说明的问题
八、项目支出绩效评价指标评分表

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

项目评价评分表

项目名称	城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资项目				
主管部门	南昌市青云谱区人民政府		项目实施单位		南昌市青云谱区住房和城乡建设局
项目负责人	刘小毛		联系电话		88462295
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√）				
划投资额（万元	3172		实际到位资金（万元）	3172	实际使用性况（万元）
其中：中央财政	3172		其中：中央财政	3172	1895
省财政			省财政		
市县财政			市县财政		
其他			其他		
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
决策	40（分）	项目立项	5	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	2
		绩效目标	3	绩效目标合理性	1.5
				绩效指标明确性	1.5
		资金投入	2	预算编制科学性	1
				资金分配合理性	1
过程		资金管理	10	资金到位率	4
				预算执行率	1
		组织实施	30	资金使用合规性	10
				管理制度健全性	10
				管理执行有效性	10
产出	60（分）	产出数量	10	雨水管线改造	5
				污水管线改造	5
		产出质量	10	年径流总量控制率	2.5
				内涝防治标准	2.5
				雨水径流系数	2.5
				工程完成质量	2.5
		产出时效	10	完成及时性	6
		产出成本	10	项目建设成本控制率	4
		实施效益	2	通过排水工程建设，改善辖区整体排水功能指标得到显著提升	2
		满意度	8	受益群众满意度	8
总分	100（分）		100		85
评价等次	优þ良··中··差··				
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差				

夸克扫描王
极速扫描，就是高效